

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือนแรก (เดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น/ สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1.1 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบตัวยูเริ่ม ภายในหมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ เริ่มจากบ้าน นางพิกุล พันธุ์เพ็ง ถึงบ้าน นางเพชร คำทา		149,000.00	0.00	149,000.00			กองช่าง	
1.2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคำอุปราษ เริ่มจาก ท่อระบายน้ำเดิม บริเวณ หน้าบ้านนายสุเทพ พันประโคน ถึงลำห้วยไผ่ ตอนกลาง		202,000.00	0.00	202,000.00			กองช่าง	
1.3 โครงการจ้างเหมาขุดบ่อทิ้งขยะและฝังกลบขยะตำบลสว่าง		50,000.00	0.00	50,000.00			กองช่าง	
1.4 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบร่องตัวยูพร้อมฝาบปิด เริ่มจากหน้าบ้านนางเพชร คำทา ถึงบ้านนางพิกุล พันธุ์เพ็ง หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ		149,000.00	0.00	149,000.00			กองช่าง	

1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน อาคารอื่นๆ ตลอดจนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เชื่อมขัด โคมไฟติดเสาสาธารณะตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ต้องใช้ในการซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เป็นต้น		200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง	
1.6 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมบำรุงรักษา งานก่อสร้างต่างๆ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างดำเนินการเอง		100,000.00	0.00	100,000.00			กองช่าง	
1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายธนุศิลป์ วรรณพันธ์ ถึงบ้านนายปาน กาลสิทธิ์ หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง		292,000.00	0.00	292,000.00			กองช่าง	
1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประนอม คำสอน ถึงบ้านนางสาวพรพรรณ คชสุวรรณ หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง		202,000.00	0.00	202,000.00			กองช่าง	
1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่นางนิภาพร เทียมมูลเหล็ก ถึงที่นายนายสอน คำทา		203,000.00	0.00	203,000.00			กองช่าง	
1.10 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากหน้าบ้านนางสม เสียสี ถึง หน้าบ้านนายบุญมา เสาเวียงหมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง		499,000.00	0.00	499,000.00			กองช่าง	
2. การพัฒนาสังคม								

2.1 โครงการค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	30,000.00	0.00	30,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.2 โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต ภูมิประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับ ผลกระทบจากสาธารณภัย	30,000.00	0.00	30,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	30,000.00	0.00	30,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2569	20,000.00	0.00	20,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.5 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	60,000.00	0.00	60,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อาสาสมัครบริบาล เช่น เครื่องวัดความดัน 2 เครื่อง ถัง มือยาง หน้ากากอนามัย ฯลฯ	10,000.00	0.00	10,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยา เสพติด (สว่านเกมส์)	10,000.00	0.00	10,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.8 โครงการจัดซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในงานประปา ตำบลสว่าง	350,000.00	0.00	350,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.9 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียน ในตำบลสว่าง	852,000.00	0.00	852,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.10 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	40,000.00	0.00	40,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันควบคุม และ ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด	115,000.00	0.00	115,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							

3.1 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากหน้าบ้านนายสูงศักดิ์ พระสว่าง ถึงหน้าบ้านนายเฉื่อย ต้นหลุบเลา หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง		210,000.00	0.00	210,000.00			กองช่าง	
3.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์		40,000.00	0.00	40,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.3 โครงการฝึกอบรมทบทวนซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง		20,000.00	0.00	20,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.4 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเหยี่ยวหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย		100,000.00	0.00	100,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน		13,200.00	0.00	13,200.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.6 โครงการจัดซื้อวัสดุดับไฟ เช่น ผงเคมีแห้งสำหรับถังดับเพลิง		30,000.00	0.00	30,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.7 โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		50,000.00	0.00	50,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.8 โครงการฝึกอบรมทบทวนกู้ชีพ ตำบลสว่าง		20,000.00	0.00	20,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถกู้ชีพ		115,000.00	0.00	115,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.10 โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		20,000.00	0.00	20,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(เทปวัดระยะทางชนิดไฟเบอร์กลาส) ตำบลสว่าง		5,000.00	0.00	5,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.12 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้เปลี่ยน ซ่อม ประปา		75,600.00	0.00	75,600.00			สำนักงานปลัด อบต.	
3.13 โครงการค่าไฟฟ้าในการผลิตประปาของระบบประปาและเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง		400,000.00	0.00	400,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	

4. การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
4.1 โครงการกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และวันสำคัญอื่นๆ		30,000.00	0.00	30,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
4.2 โครงการอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลสว่าง		450,000.00	0.00	450,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
4.3 โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลสว่าง		150,000.00	0.00	150,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
5.1 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ		30,000.00	0.00	30,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
5.2 โครงการวันต้นไม้แห่งชาติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้อชชช "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"		20,000.00	0.00	20,000.00			สำนักงานปลัด อบต.	
รวมทั้งสิ้น		5,371,800.00	-	5,371,800.00				

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ