

ผลความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1.1 โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด ตำบลสว่าง อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	200,411.00	-	40,200.00	160,211.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 7 บ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ ตำบลสว่าง อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.5 โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด ตำบลสว่าง อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	200,411.00	-	30,400.00	129,811.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	

หมู่ที่ 11 บ้านท่าสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 6 บ้านคำพระ ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัด ร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	

1.16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000.00	-	100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.17 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	450,000.00	-	450,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	
หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	-	499,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	
1.19 โครงการจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	22,000.00	-	22,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ท่อระบายน้ำ	
1.20 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	170,400.00	-	140,700.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
1.21 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	186,000.00	-	186,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
2.1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์คลอริเนชันสารส้มและปูนขาว	700,000.00	-	426,500.00	273,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	น้ำประปาใสสะอาด	
2.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	250,000.00	-	191,075.00	58,925.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่อย่างทั่วถึง	
2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	12,000.00	-	12,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย	

2.4 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้เปลี่ยนซ่อมประปา เช่น มิเตอร์น้ำ ท่อประปา	96,000.00	-	96,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น้ำประปาเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	
2.5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	100,000.00	-	8,715.00	91,285.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2.6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	144,000.00	-	144,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน	
2.7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	-	29,990.00	10.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	
2.8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	250,000.00	-	7,550.00	242,450.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีวัสดุเพียงพอในการใช้งาน	
2.9 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนภายในตำบลสว่าง	1,953,600.00		1,080,210.00	873,390.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เพียงพอ	
2.10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	957,900.00	-	568,916.00	388,984.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
3.1 โครงการกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่อง ในวันสำคัญของชาติไทย และวันสำคัญอื่นๆ	30,000.00		7,700.00	22,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาชนมีจิตอาสา และ พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ	
3.2 โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลสว่าง	100,000.00		100,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย	
3.3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพ ติด (สว่างเกมส์)	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เยาวชนห่างไกลยาเสพติด มี ความสามัคคีในชุมชน	
รวมทั้งสิ้น	7,901,722.00	20,000.00	5,610,956.00	2,240,866.00			