



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๒ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกหนองสามขา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสำราญ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบต.)							
๒	โครงการกำจัดวัชพืชบึงก้านตง หนองใหญ่ หนองกุงทอง หมู่ที่ ๓ บ้านบึงก้านตง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๓	โครงการขุดลอกห้วยแดง หมู่ที่ ๓ บ้านบึงก้านตง	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
		(อุดหนุน)							
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยฝ่ หมู่ที่ ๖ บ้านคำพระ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบต.)							
๕	โครงการขุดลอกหนองยางขึ้น หมู่ที่ ๖ บ้านคำพระ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบต.)							
๖	โครงการขุดลอกลำห้วยฝ่ ตอนบน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแก้ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
		(งบ อบต.)							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๗	โครงการชุดดอกห้าขี้เฒ่า บริเวณหน้าเขื่อน (ท่าประปา) หมู่ที่ ๙ บ้านคำสะอาด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง		
		(งบ อบต.)								
๘	โครงการชุดดอกหนองกุดเต่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านสว่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง		
		(งบ อบต.)								
๙	โครงการชุดดอกหนองแซง หมู่ที่ ๖ บ้านคำพระ	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง		
		(อุดหนุน)								
๑๐	โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๑๑	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมทวงมล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้อัฒจันทร์ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								

การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		(งบ อนุมัติ.)	(งบ งบต.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสด ตำบลสว่าง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภายในหมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง เริ่มจากบ้านนางไม้วรรณโชติ ไปตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ถึงบ้านนางป้าผัดาคามวัลย์	๒๓๗,๘๐๐.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	✓	-	-	-	๒๓๖,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง เริ่มจากกรงระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านนาย รณชัย หนีอินทภู ไปตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ถึงหน้าบ้าน พ.ต.ท.ชัยพันธ์ วงศิริ	๑๐๐,๘๘๘.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทองกุง เริ่มจากบ้านนายพรหม มา อุดมะะ ไปตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ วรรณพัฒน์	๒๐๑,๘๘๔.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			(งบ อนุมัติ.)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง เริ่ม จากที่นายสวัสดิ์ นิลคุณ ไปตาม แนวถนนสาธารณะประโยชน์ถึง ที่นางทำนอง อรุณภาส	๑๐๐,๗๙๓.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านท่าสำราญ เริ่มจากสี่แยกบ้านนางอรสา ค่า แดงไสย์ ไปตามแนวถนน สาธารณะประโยชน์ ถึงที่นาย พร้อม อติยะ	๒๐๑,๖๔๔.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบึงก้านตง เริ่มจากหน้าบ้านนางไพโรจน์ต์ พระ สว่าง ไปตามแนวถนน สาธารณะประโยชน์ ถึงที่นายชาย ชัย ทิมพะเดี่ย	๗๐,๗๕๒.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านบึงก้านตง เริ่ม จากบ้านนางพร คำแดงไสย์ ไปตาม แนวถนนสาธารณะประโยชน์	๓๗,๙๒๕.๐๐	(งบ อนุมัติ.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๒๐	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๓ บ้านบึงกันตง เริ่ม จากบ้านนายชาติ วรรณพัฒน์ ไป ตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ออกไปทางท้ายประเสีรุฐ วรรณพัฒน์	๙๑,๙๓๓๔.๐๐ (งบ อบต.)		-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างราง ระบบน้ำ คลส.แบบตัวผู้มีฝักปิด ภายใต้มุมที่ ๖ บ้านคำพระ เริ่ม จากที่นางมานิต คำอาทิตย์ ไปตาม แนวถนนสาธารณประโยชน์ ถึง หน้าบ้านนางทองใบ ทามชม	๒๐๑,๒๗๔.๐๐ (งบ อบต.)		-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่ที่ ๘ บ้านโคกแก้ง เริ่มจากถนน คลส.เดิม บริเวณ หน้าบ้านนายออด ศรีสุวรรณ ไปตามแนวถนน สาธารณประโยชน์	๒๐๒,๙๙๒.๐๐ (งบ อบต.)		✓	-	-	-	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างราง ระบบน้ำ คลส.แบบตัวผู้มีฝักปิด ภายใต้มุมที่ ๙ บ้านคำสะอาด เริ่ม จากบ้านนายทองศักดิ์ วงศ์คำแก้ว ไปตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ถึงที่นางเพ็ญ ไขยฤทธิ์	๕๖,๙๖๔.๐๐ (งบ อบต.)		-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๒๔	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบตัวผู้มีฝาปิด ภายใหนุที่ ๙ บ้านคำสะอาด เริ่มจากบ้านประชาศรี วงศ์ใหญ่ ไปตามแนวถนนสาธารณสุขประโยชน์ ถึงนางทองใบ เชื้อวงศ์	๑๔๔,๓๑๐.๐๐	(งบ อบต.)	✓	-	-	-	๑๔๔,๓๑๐.๐๐	กองช่าง	
๒๕	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ สถานี เริ่มจากถนน ลาดยาง บริเวณที่นางสมร ซุปวา ไปตามแนวถนนสาธารณสุขประโยชน์ ถึงบึงก้านตง	๒๐๕,๓๓๗.๐๐	(งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๖	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลส. ภายใหนุที่ ๑๒ บ้านสว่าง เริ่มจากบ้านนายสุพจน์ ฤทธิ์ไธสง ไปตามแนวถนนสาธารณสุขประโยชน์ ถึงถนน รพช.	๙๓,๖๒๖.๐๐	(งบ อบต.)	✓	-	-	-	๙๓,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๗	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่ที่ ๑๒ บ้านสว่าง เริ่มจากถนน คลส.เดิมบริเวณที่นางประยูร สอนศิลป์ ไปตามแนวถนนสาธารณสุขประโยชน์ ออกไปทางที่นายเชื้อชาติ เดชจร	๑๐๘,๗๒๔.๐๐	(งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเชิงเกล็ด ขนาด ๓๐ KVA ๑ เครื่อง ภายในหมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเจริญและหมู่ที่ ๗ บ้านคำปราช ตามแนวถนนสาธารณะประโยชน์ เริ่มจากหน้าบ้านนางพิณทอง ภูมิพันธ์ เป็นต้นไป	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	(งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๒	โครงการจ้างเหมาขุดบ่อทิ้งขยะและฝังกลบบ่อขยะ ตำบลสว่าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	(งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๓	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมบำรุงรักษางานก่อสร้างต่างๆ ในกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลสว่างดำเนินการเอง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	(งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตระบบระบายน้ำและไหลทางถนนคอนกรีตบริเวณตลาดสดบ้านสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง	๑๗,๗๐๐.๐๐	(งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๕	โครงการจ้างเหมารื้อลอก ทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ตำบลสว่าง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	(งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๓๖	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน อาคารอื่นๆ ตลอดจนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายรั้ว สายไฟ เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า เข็มขัด โคมเพ็ดเตดเสาสารณะ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อม บำรุง รักษา ระบบไฟฟ้า เริ่มตั้ง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	✓	-	-	๑๖๓,๒๗๕.๐๐	กองคลัง	

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการตั้งงบประมาณกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนในเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตำบลสว่าง	๑๕๒,๓๔๑.๐๐ (งบ อบต.)	-	✓	-	-	๑๐๙,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓๙	โครงการค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ไม่การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๔๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น	๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๙๑,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๔๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย	๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๙๑,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๔๒	โครงการควบคุมไข่เลือดออก หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๔๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๔๔	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๔๕	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐ บ้าน คำเจริญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเจริญ	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)								
๔๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเจริญ	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)								
๔๘	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานในการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อาสาสมัครบริบาล เช่น เครื่องวัด ความดัน ๒ เครื่อง ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)								
๔๙	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ สถานี	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)								
๕๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ สถานี	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)								
๕๑	โครงการควบคุมไข้เลือดออก หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สถานี	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ส่งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๕๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๕๓	โครงการควบคุมใช้เลือดออก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๕๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๕๕	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสองพี่น้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๕๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสองพี่น้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๕๗	โครงการควบคุมใช้เลือดออก หมู่ที่ ๑๓ บ้านสองพี่น้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๕๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าสำราญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ					
๖๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๖๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๖๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๖๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๗๐	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ห่างไกลโรค หมู่ที่ ๖ บ้านคำพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๗๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๖ บ้านคำพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๗๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๖ บ้านคำพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘๐	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ที่ ๙ บ้านคำสะอาด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๘๑	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด หมู่ที่ ๙ บ้าน คำสะอาด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							

การพัฒนาสังคม

๘๒	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๘๓	โครงการฝึกอบรมทวนภูชีพ ตำบลสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๘๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๘๕	โครงการดำเนินการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์การสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๔๒,๙๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๘๖	โครงการจัดซื้อวัคซีนและ อุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๙๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๘๗	โครงการจัดซื้อวัสดุในการ ป้องกันควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๖๑,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๘๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมอบรม. สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖	๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๙๑,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๘๙	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลนาเยนเสพติด ภายในตำบลสว่าง	๑๕๒,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๕๒,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๙๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนซ่อม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลสว่าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๙๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	๓๙๓,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๓,๕๗๐.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๙๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ในตำบล สว่าง	๙๘๒,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๒๖,๕๕๓.๙๗	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								
๙๓	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนภายในตำบลสว่าง	๑,๘๐๑,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๘๘๑,๖๐๖.๐๐	สำนักปลัด		
		(งบ อบต.)								

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๙๔	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องปั้มน้ำประปา (ซัมเมอร์ส)	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๙๕	โครงการจัดซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในงานประปา ตำบลสว่าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๙๔,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๙๖	โครงการจัดซื้อวัสดุดับไฟ เช่น ผงเคมีแห้งสำหรับดับเพลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๙๗	โครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถพยาบาล	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๖๑๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๙๘	โครงการจัดประชุมประชาคม ตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๕๓๒.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							
๙๙	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาและระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๗,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
		(งบ อบต.)							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)		ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๑๐๐	โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ เปลี่ยน ซ่อม ประปา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	✓	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๑๐๑	โครงการค่าไฟฟ้าในการผลิต ประปาของระบบประปาและเพื่อ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้าขององค์การ บริหารส่วนตำบลสว่าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	✓	-	-	๒๗๒,๑๐๔.๑๐	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๑๐๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส	๒๕,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๑๐๓	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการหลัก	๕๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๑๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ รวมเเนอการช่วยเหลือประชาชน อำเภอโพธารอง	๒๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๑๐๕	โครงการติดตั้งกระงมกมม ตามสี่แยกต่างๆ ในตำบลสว่าง	๗๐,๐๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด		
๑๐๖	โครงการจัดซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดลูมิเนียม) ตำบลสว่าง	๓,๕๐๐.๐๐ (งบ อบต.)	-	✓	-	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด		